

Głuszycyca, 02 – 02 – 2006

**Jan Chmura**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Głuszycy**

Zgodnie z zapisami Planu Zadań Inwestycyjnych oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszycyca przedkładam sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w w/w dokumentach, z prośbą o ocenę i przyjęcie przez Radę Miejską w Głuszycy.

Plan zadań inwestycyjnych został uchwalony przez Radę Miejską w Głuszycy w miesiącu styczniu 2004, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głuszycyca został uchwalony w miesiącu grudniu 2004 roku. Dokumenty te wskazały priorytetowe zadania inwestycyjne które powinny być realizowane w latach 2004 – 2013.

Poniżej przedstawiam wykaz tych zadań wraz z ich stopniem zaawansowania.

Pozycja w rankingu	Nazwa zadania, stopień zaawansowania
1	<p data-bbox="339 342 1410 443"><b>Budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego na Osówce w Sierpnicy</b></p> <p data-bbox="339 454 1410 678">Zadanie uzyskało decyzję o dofinansowaniu komitetu sterującego obradującego w Libercu w dniach 17-18 stycznia. Realizacja zadania w latach 2006 – 2007. Przewidywana wartość zadania <b>3 181 996</b> pln, wartość dofinansowania <b>570 763,30</b> euro</p> <p data-bbox="339 689 1410 801">Na realizację zadania uzyskano pozwolenie na budowę, do chwili obecnej na realizację zadania wydano <b>27 877</b> pln.</p>
2	<p data-bbox="339 813 1410 913"><b>Budowa stacji narciarskiej w Łomnicy, etap I – budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego</b></p> <p data-bbox="339 925 1410 1081">wniosek o dofinansowanie zgłoszony w UMWD do działania 3.1 ZPORR, przewidywana wartość zadania <b>1 545 220,00</b> pln/brutto, realizacja zadania 2006-2007.</p> <p data-bbox="339 1093 1410 1205">Na realizację zadania uzyskano pozwolenie na budowę, do chwili obecnej na realizację zadania wydano <b>27 206</b> pln.</p>
3	<p data-bbox="339 1216 1410 1261"><b>Rewitalizacja ul. Leśnej</b></p> <p data-bbox="339 1272 1410 1440">przygotowano dokumentację geodezyjną – prace wstrzymane ze względu na brak środków finansowych, do chwili obecnej wykonano materiały geodezyjne, do chwili obecnej wydano <b>5 856</b> pln.</p>
4	<p data-bbox="339 1451 1410 1496"><b>Rewitalizacja dawnego kamieniołomu na cele turystyki i rekreacji</b></p> <p data-bbox="339 1507 1410 1630">– przygotowano koncepcję urbanistyczną – wartość dokumentacji <b>19 600</b> pln /netto/</p>
5	<p data-bbox="339 1641 1410 1686"><b>Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Dolnej</b></p> <p data-bbox="339 1697 1410 1807">wykonano projekt budowlany obiektu socjalnego na Stadionie Miejskim, wartość dokumentacji <b>10 500</b> pln /netto/</p>

6	<b>Budowa Hali Sportowej przy Sz. P. nr 2 w Głuszycy</b>
	<p>podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych – wartość podpisanej umowy <b>2 346 596,91</b> pln /brutto/ Termin zakończenia realizacji projektu wrzesień 2006. Zadanie zgłoszone do programu rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego.</p>
7	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej – Głuszycza Grn.</b>
	<p>uzyskano pozwolenie na budowę, zadanie zgłoszone do WZWiK w celu umieszczenia zadania w ramach ISPA</p>
8	<b>Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Głuszycza</b>
	<p>wymieniono oświetlenie w Ogrodzie Jordanowskim, uzyskano pozwolenie na budowę modernizacji oświetlenia przy ul. Kolejowej i Pionierów w Głuszycy, do chwili obecnej wydano 29 622,84 pln</p>
9	<b>Modernizacja Gimnazjum Publicznego w Głuszycy</b>
	<p>zadanie zakończono, wartość wykonanych w roku 2005 prac <b>485 354,99</b> pln /brutto/, uzyskano dofinansowanie ze środków MEnu – <b>79 000</b> pln.</p>
10	<b>Modernizacja ul. Dolnej z budową obiektów mostowych i infrastruktury przeciwpowodziowej</b>
11.	<b>Modernizacja dróg nr 117809D, 117802D, 117819D, ul. Piastowska, 11-go Listopada, łącznik Kolejowa - Piastowska</b>
12	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej Głuszycza - Grzmiąca</b>
	<p>zadania zgłoszone do WZWiK celem umieszczenia ich w Funduszu Spójności</p>